

## ПРОТОКОЛ №3 от 29 августа 2025 года

заседания общественной комиссии по обсуждению проекта Программы, рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в Программу, а также осуществлению контроля за реализацией Программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – общественная комиссия)

### Присутствовали:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Потапова О.С                  | глава Палкинского района, председатель комиссии;  |
| Силантьева М.И.               | заместитель начальника по экономическому развитию - начальник отдела по экономике и имущественным отношениям управления по экономическому развитию администрации района - секретарь комиссии; |
| Попова О.А.                   | глава администрации городского поселения «Палкино»;   |
| Ковалев П.В                   | директор МУП «Палкинская ПМК»;  |
| Ульянова В.Н.                 | директор ООО «Радуга»;  |
| Павлова Н.А.<br>Матвеева В.И. | учитель МБОУ «Палкинская средняя школа»;<br>депутат Собрании депутатов Палкинского района;  |

### **1. Рассмотрение вопроса приемки работ по благоустройству Детского парка по ул. Набережная в рп. Палкино, Палкинского района Псковской области.**

31.03.2025 между Администрацией Палкинского района и Общество с ограниченной ответственностью "СтройПодрядПроект" заключен муниципальный контракт №0157300007021000009 на выполнение работ по благоустройству «Благоустройство сквера около здания Администрации района в р.п. Палкино (2-я очередь)» (далее – контракт). 03.06.2025 года подписано дополнительное соглашение №1 с изменением срока выполнения контракта- 20.06.2025 г.

Согласно Графику выполнения работ в период с 01.04.2025 по 20.06.2025 подрядчиком должны были быть выполнены все работы. График выполнения работ по благоустройству нарушен.


В настоящее время выполнена планировка местности, валка деревьев, установка бортовых камней бетонных и устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня. Закончены работы по устройству покрытий из тротуарной плитки, завезено большое количества земли, песка, проведен посев газонной травы. Установлена опора с прожектором и фотозона «Крылья».

27 августа 2025 года подрядчику направлена Претензия-требование об уплате неустойки в связи с нарушением срока выполнения работ по контракту № 0157300007025000008 от 31.03.2025 г., в которой начислена неустойка в виде пени в размере 110297,81 руб.

**Вывод общественной комиссии:**

Направить подрядчику требование о срочном исполнении контракта по благоустройству сквера около здания Администрации района. И если в срок до 30 сентября 2025 года не будут окончены работы, начать работу по расторжению контракта.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  О.С. Потапова

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_  М.И. Силантьева