

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главы Администрации
Палкинского муниципального округа -
начальник управления по ЖКХ, строительству,
архитектуре и дорожному хозяйству

Н.В.Степанова



«07» апреля 2026г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП
«Палкинская ПМК»



П.В.Ковалев

«07» апреля 2026г.

План-график

**по подготовке объектов МУП «Палкинская ПМК»
к осенне-зимнему периоду 2026-2027 г.г.**

План ремонтных работ и затраты на ремонтное обслуживание оборудования, зданий и сооружений на 2026г. по БМК р.п. Палкино ул. Псковская, 46 МУП «Палкинская ПМК»

№ п/п	Наименован. объекта	Вид ремонта	Основная номенклатура	Ед. измер.	Количество	Сроки вып. раб.	Стоимость ремонта в тыс. руб. в т.ч.		Материалы и запчасти (руб.)
							Хозспособом	Подряд	
1.	Отстойники системы отопления	Т	Разборка, промывка с заменой прокладки, сборка	шт.	1	ежегодно	2,5(р)	-	Работа слесарей 2чел. 1бчас. - 2535,68 руб.
2.	Фильтры ХВС	Т	Разборка, промывка, сборка	шт.	2	ежегодно	0,3(р)	-	Работа слесаря 4час-316,96р
3.	Элементы очистки газа	Т	Разборка, промывка, продувка, сборка, замена уплотнительных колец	шт.	4	ежегодно	1,1+1,3(р)	-	Газовый фильтр – 4шт.-860,0р Уплотнит. кольца – 4шт.-224,0р Работа слес. 2чел 8 час-1267,36р
4.	Дымовая труба, газоходы	Т	Обслуживание и очистка	шт.	2	ежегодно	0,8	-	Мет. щетка-2шт.-288,0р Грунтовка – 3кг- 504,0р
5.	3-х холодные краны, шаровые краны	Т	Ревизия и ремонт	шт.	70 60	ежегодно	3,0	-	Графитная смазка-0,3кг-52,6р Кран 3-х ход.д.15мм-4шт-1268,0р Кран шаровый д.15мм-1шт-306,0р Кран шаровый д.20мм-1шт-514,0р Кран шаровый д.25мм-1шт-836,0р
6.	Теплообменники	Т	Ревизия и ремонт, промывка	шт.	4	ежегодно	19,9	-	Мощнее ср.N-фаза-40л - 19880,0р
7.	Насосы	Т	Ревизия и ремонт	шт.	11	ежегодно	1,8	-	Nano-grease professional multipurpose XHR 222 - 0,2кг – 243,2р Подшипник 310- 3шт-1566,0р
8.	Запорная арматура	Т	Ревизия и ремонт	шт.	Задвижка-69 Привар.кр-20 Сброс.кр.-40	ежегодно	36,2	-	Сальн. наб. АП-18-2кг- 1000,0р Техпластина д.4мм-3кг-678р Болты, гайки М-16-5кг-965,0р Задвижка д.100мм-4шт-19600,0р Задвижка д.80мм-4шт.- 14000,0р
9.	Теплотрасса	Т	Промывка и опрессовка	м	3471,5	ежегодно	0,1+3,8(р)	-	Компрессор-8час х 18р – 144,0р Раб. слес.-2чел.х24час-3803,52р
10.	Электрооборудование и приборы безопасности	Т	Проверка приборов КИПиА, автоматик и газоанализаторов	шт.	35	Сентябрь ежегодно	-	17,5	По договору со спец.организ.
11.	Электрооборудование	Т	Замена ламп светодиодных	шт.	20	ежегодно	0,3	-	Светодиодн лампы-6шт-346,98р
12.	КИПиА	Т	Замена манометров, датчиков протока, воздухоотводчиков	шт.	110 5 70	ежегодно	3,4	-	Манометры ТМ-3шт-1458,0р Датчик протока-3шт.-720,0р Воздухоотводчик-3шт-1249,2р

13.	Электрооборудование	Т	Проведение лабораторных замеров сопротивления изоляц. кабелей				Сентябрь ежегодно	-	5,2	По договору со спец.организ.	
14.	Бак-солерастворитель	Т	Опорожнение и чистка	шт.	1		ежегодно	1,9(р)		Раб.слес.-3чел.х8час-1901,76р	
15.	Здание котельной	Т	Окрашивание газовой трубы, грунтование дымоходов	шт.	4		ежегодно	0,7		Краска желтая-1кг-230,0р Грунтовка-3кг-504,0р	
16.	Узлы учета газа	Т	Поверка счетчиков	шт.	1		2026г.	-	40,0	По договору со спец.организаци.	
ИТОГО:								67,3+9,8(р)	62,7		

**План ремонтных работ и затрат на ремонтное обслуживание оборудования, зданий и сооружений
на 2026г. по БМК в.л. Палкино ул. Изборская, 25 МУП «Палкинская ПМК»**

№ п/п	Наименован. объекта	Вид ремонта	Основная номенклатура	Ед. измер	Количество	Сроки вып. раб.	Стоимость ремонта в тыс. руб., в т.ч.		Материалы и запчасти (руб.)	
							Хозспособом	Подряд		
1.	Отстойники системы отопления	Т	Разборка, промывка с заменой прокладки, сборка	шт.	1	ежегодно	2,5(р)	-	Работа слесарей 2 чел. 16час. - 2535,68 руб.	
2.	Фильтры ХВС	Т	Разборка, промывка, сборка	шт.	1	ежегодно	0,3(р)	-	Работа слесаря 4час-316,9р	
3.	Элементы очистки газа	Т	Разборка, промывка, продувка, сборка, замена уплотнительных колец	шт.	4	ежегодно	1,1+1,3(р)	-	Уплотнит. кольца - 4шт.-224,0р Газовый фильтр - 4шт.-860,0р Работа слес. 2чел 8 час-1267,84р	
4.	Дымовая труба, газоходы	Т	Обслуживание и очистка	шт.	2	ежегодно	0,8	-	Мет. щетка-2шт.-288,0р Грунтовка- 3кг- 504,0р	
5.	3-х ходовые краны, шаровые краны	Т	Ревизия и ремонт	шт.	23	ежегодно	2,5	-	Графитная смазка-0,3кг-52,6р Кран 3-х ход.д.15мм-2шт-742,0р Кран шаровый д.15мм-1шт-306р Кран шаровый д.20мм-1шт-514р Кран шаровый д.25мм-1шт-836р	
6.	Теплообменники	Т	Ревизия и ремонт, промывка	шт.	4	ежегодно	5,0	-	Моющее ср. N-фаза-10л - 4970,0р	
7.	Насосы	Т	Ревизия, обслуживание, ремонт	шт.	11	ежегодно	1,8	-	Nano-grease professional multipurpose XHR 222 - 0,2кг - 243,2р Подшипник 310- 3шт.-1566,0р	
8.	Запорная арматура	Т	Ревизия, ремонт	шт.	26	ежегодно	5,9	-	Сальн. наб.-0,5кг- 250,0р Техпластина д.4мм-1кг-226,0р Болты, гайки М-16-2кг-386,0р Задвижка д.50мм-2шт-5000,0р	
9.	Теплотрасса	Т	Промывка и опрессовка	м	921,0	ежегодно	0,1+2,5(р)	-	Компрессор-4час- 72,0р Раб. слес. 2чел.х16час-2535,68р	
10.	Электрооборудование и приборы безопасности	Т	Проверка приборов КИПиА, автоматики и газоанализаторов	шт.	35	сентябрь ежегодно	-	17,0	По договору со спец. организацией	
11.	Электрооборудование	Т	Проведение лабораторных замеров сопротивления изоляции кабелей			сентябрь ежегодно	-	5,2	По договору со спец. организацией	
12.		Т	Замена линии рабочего освещения	шт.	5	ежегодно	0,3	-	Светодиодн. лампы-5шт-289,15р.	
13.	КИПиА	Т	Замена манометров	шт.	16	ежегодно	1,5	-	Манометры ТМ- 3шт.-1458,0р	
14.	Бак соледастворитель	Т	Опоржнение и очистка	шт.	1	ежегодно	1,0(р)	-	Раб. слесар. 4час х 3чел.-950,9р	
15.	Здание котельной	Т	Окрашивание газовой трубы, грунтование дымоходов	шт.	4	ежегодно	0,7	-	Краска желтая 1кг-230,0р Грунтовка -3кг-504,0р	
16.	Узлы учета газа	Т	Проверка счетчиков	шт.		2026г.	-	41,0	По договору со спец. организацией	
							Итого:	19,7+7,6(р)	63,2	

**План ремонтных работ и затраты на ремонтное обслуживание оборудования, зданий и сооружений
на 2026г. по БМК р.п. Далино ул. Строителей, 14б МУП «Палкинская ПМК»**

№ п/п	Наименован. объекта	Вид ремонта	Основная номенклатура	Ед. измер	Количество	Сроки вып. раб.	Стоимость ремонта в тыс. руб., в т.ч.		Материалы и запчасти (руб.)
							Хозспособом	Подряд	
1.	Отстойники системы отопления	Т	Разборка, промывка с заменой прокладки, сборка	шт.	1	ежегодно	2,5(р)	-	Работа слесарей 2 чел. 1 час. - 2535,68 руб.
2.	Фильтры ХВС	Т	Разборка, промывка, сборка	шт.	1	ежегодно	0,3(р)	-	Работа слесаря 4 час-316,96р
3.	Элементы очистки газа	Т	Разборка, промывка, продувка, сборка, замена уплотнительных колец	шт.	4	ежегодно	1,1+1,3(р)	-	Уплотнит. кольца - 4шт.-224,0р Газовый фильтр - 4шт.-860,0р Работа слес. 2 чел 8 час-1267,84р
4.	Дымовая труба, газоходы	Т	Обслуживание и очистка	шт.	2	ежегодно	0,8	-	Мет. щетка-2шт.-288,0р Грунтовка- 3кг- 504,0р
5.	3-х ходовые краны, шаровые краны	Т	Ревизия и ремонт	шт.	23	ежегодно	2,5	-	Графитная смазка-0,3кг-52,6р Кран 3-х ход. д.15мм-2шт-742,0р Кран шаровый д.15мм-1шт-306р Кран шаровый д.20мм-1шт-514р Кран шаровый д.25мм-1шт-836р
6.	Теплообменники	Т	Ревизия и ремонт, промывка	шт.	4	ежегодно	5,0	-	Моющее ср. N-фаза-10л - 4970,0р
7.	Насосы	Т	Ревизия, обслуживание, ремонт	шт.	11	ежегодно	1,8	-	Nafo-grease professional multipur-rose XHR 222 - 0,2кг - 243,2р Подшипник 310- 3шт-1566,0р
8.	Запорная арматура	Т	Ревизия, ремонт	шт.	27	ежегодно	0,9	-	Сальн. наб.-0,5кг- 250,0р Техпластина д.4мм- 1кг-226,0р Болты, гайки М-16-2кг-386,0р
9.	Теплотрасса	Т	Промывка и опрессовка	м	921,0	ежегодно	0,1+2,5(р)	-	Компрессор-4час- 72,0р Раб. слес. 2 чел.х.1 час.-2535,68р
10.	Электрооборудование и приборы безопасности	Т	Проверка приборов КИПиА, автоматике и газоанализаторов	шт.	35	сентябрь ежегодно	-	17,0	По договору со спец. организацией
11.	Электрооборудование	Т	Проведение лабораторных замеров сопротивления изоляции кабелей			сентябрь ежегодно	-	5,2	По договору со спец. организацией
12.		Т	Замена линии рабочего освещения	шт.	9	ежегодно	0,3	-	Светодиодн. лампы-5шт-289,15р.
13.	КИПиА	Т	Замена манометров	шт.	16	ежегодно	1,5	-	Манометры ТМ- 3шт.-1458,0р
14.	Бак солевостворитель	Т	Опорожнение и очистка	шт.	1	ежегодно	1,0(р)	-	Раб. слесар. 4 час х 3 чел.-950,9р
15.	Здание котельной	Т	Окрашивание газовой трубы, грунтование дымоходов	шт.	4	ежегодно	0,7	-	Краска желтая 1кг-230,0р Грунтовка -3кг-504,0р
ИТОГО:							14,7+8,6(р)	22,2	

**План ремонтных работ и затраты на ремонтное обслуживание оборудования, зданий и сооружений
на 2026г. по котельной д. Веряшино МУП «Палкинская ПМК»**

№ п/п	Наименован. объекта	Вид ремонта	Основная номенклатура	Ед. измер	Количество	Сроки вып. раб.	Стоимость ремонта в тыс. руб. в т.ч.		Материалы и запчасти (руб.)
							Хозспособом	Подряд	
1.	Котлы отопления	Т	Чистка котла №2	шт.	1	ежегодно	0,3+2,5(р)	-	Раб. слес. 2 чел. 2 дн. - 2535,68 руб. Мет. щетка - 2 шт. - 288,0р
2.	Фильтры ХВС	Т	Разборка, промывка, сборка	шт.	1	ежегодно	0,3(р)	-	Работа слесаря 4 час - 316,96р
3.	Элементы очистки газа	Т	Разборка, промывка, продувка, сборка, замена уплотнительных колец	шт.	3	ежегодно	0,8+1,3(р)	-	Уплотнит. кольца - 3 шт. - 168,0р Газовый фильтр - 3 шт. - 645,0р Работа слес. 2 чел 8 час - 1267,84р
4.	Дымовая труба, газоходы	Т	Обслуживание, ремонт, очистка	шт.	1	ежегодно	1,9(р)	-	Работа сварщика и слесарей - 8 час x 3 чел. - 1901,76р
5.	Теплообменники	Т	Ревизия и ремонт, промывка	шт.	2	ежегодно	5,0	-	Мягкое ср. N-фаза-10л - 4970,0р
6.	Насосы	Т	Ревизия, обслуживание, ремонт	шт.	5	ежегодно	1,8	-	Nano-grease professional multipurpose XHR 222 - 0,2кг - 243,2р Подшипник 310- 3шт.-1566,0р
7.	Здание котельной	Т	Оштукатуривание стен, ремонт кровельного покрытия	кв.м.	30 85	ежегодно	7,9	-	Цемент - 4шт. - 1320,0р Технониколь- 10шт- 6580,0р
8.	Теплотрасса	Т	Промывка и опрессовка	м	950,0	ежегодно	0,1+2,5(р)	-	Компрессор-4час- 72,0р Раб. слес. 2 чел. x16час-2535,68р
9.		Т	Частичная замена теплоизоляции	м	40,0	ежегодно	6,5	-	Теплоизоляция Тилитг-40м-6520,0р
10.		Т	Замена задвижек	шт.	4	ежегодно	19,6	-	Задвижка ст. ДУ100-4шт-19600,0р
11.	Электрооборудование и приборы безопасности	Т	Поверка приборов КИПиА, автоматики и газоанализаторов	шт.	8	сентябрь	-	11,7	По договору со спец. организацией
12.	Электрооборудование	Т	Проведение лабораторных замеров сопротивления изоляции кабелей			сентябрь	-	2,6	По договору со спец. организацией
13.		Т	Ревизия и ремонт			ежегодно	4,3(р)	-	Работа слесаря КИПиА и электрика 2 чел. 3 дн. - 4279,92р
14.	Техническое обслуживание котельной	Т	Ревизия и ремонт			ежегодно	3,8(р)	-	Работа слесарей 2 чел. 3 дн. - 3803,52р
15.	Котельная	Т	Замена подшипников на сетевых насосах			ежегодно	1,3	-	Подшипник-4шт-1264,96
16.		Т	Замена кранов на котлах			ежегодно	2,6	-	Кран шаровый д.20мм-5шт-2570р
17.	КИПиА	Т	Ревизия и ремонт			ежегодно	4,3(р)	-	Работа слесаря КИПиА и электрика 2 чел. 3 дн. - 4279,92р
18.	ГРУ	Т	Ревизия и ремонт			ежегодно	0,6(р)	-	Работа слесаря 8 час - 633,92р

19.	Запорная арматура	Т	Ревизия и ремонт	шт.	12	ежегодно	0,4	-	Сальн. наб.-0,2кг- 100,0р Техпластина д.4мм-0,4кг-90,4р Болты, гайки М-16-1кг-193,0р
ИТОГО:									
							46,3+21,5(р)	14,3	

**План ремонтных работ и затраты на ремонтное обслуживание оборудования, зданий и сооружений
на 2026 г. по котельной д. Новая Усита МУП «Палкинская ПМК»**

№ п/п	Наименован. объекта	Вид ремонта	Основная номенклатура	Ед. измер	Количество	Сроки вып. раб.	Стоимость ремонта в тыс. руб. в т.ч.		Материалы и запчасти (руб.)	Отметка о выполнении	
							Хозспособом	Подряд			
1.	Котлы отопления	Т	Чистка котлов, замена колосников	шт.	2	май	7,1+2,8(р)	-	Работа кочегар. 2 чел. 2дн. - 2840,32 руб. Колосник(95x23см)-4шт-6800р Мет. щетка - 2шт. -299,50р		
2.	Дымовая труба, газоходы	Т	Обслуживание и очистка	шт.	2	сентябрь	0,8	-	Мет. щетка-2шт.-299,50р Грунтовка- 3кг- 524,2р		
3.	Насосы	Т	Ревизия, обслуживание, ремонт	шт.	11	июль	0,4	-	Nano-grease professional multipurpose XHR 222 - 0,2кг - 252,9р. Набивка сальник-0,2кг-104,0р		
4.	Запорная арматура	Т	Ревизия, ремонт	шт.	12	июль	0,4	-	Сальн. наб.-0,2кг- 104,0р Техпластина д.4мм-0,4кг-94,0р Болты, гайки М-16-1кг-200,7р		
5.	Теплотрасса	Т	Промывка и опрессовка	м	118,0	май	0,1+3,2(р)	-	Компрессор-4час- 72,0р Раб. слес. 2чел.х16час-3246,4р		
6.		Т	Частичная замена теплоизоляции	м	40,0	май	6,8	-	Теплоизоляция Тилит-40м-6780,80р		
7.	Здание котельной	Т	Частичный ремонт бетонных полов	кв.м	25	июль	0,3+1,0(р)	-	Работа кочегар. 2 чел. 1дн. - 1006,40 руб. Цемент- 1шт- 343,2р		
8.	Электрооборудование	Т	Проведение лабораторных замеров сопротивления изоляции кабелей			март	-	2,3	По договору со спец. организацией		
ИТОГО:								15,9+7,0(р)	2,3		

**План ремонтных работ и затраты на ремонтное обслуживание оборудования, зданий и сооружений
на 2026г. по водопроводному участку МУП «Палкинская ПМК»**

№ п/п	Наименование объекта	Вид ремонта	Основная номенклатура	Ед. измер.	Количество	Сроки вып. раб.	Стоимость ремонта в тыс. руб., в т.ч.		Материалы и запчасти (руб)
							Хозспособом	Подряд	
1	Водоразборные колонки	Т	Чистка, ремонт, хлорирование колодцев	шт.	32	ежегодно	22,6	-	Хлорамин-10шт-1905,0р Пружина KB-4-5шт-1560,0 Клапан KB-4-5шт-2280,0р Прокладка резин. д.32-10шт-720,0р Кольцо резин. д.24-10шт-600,0р Кольцо резин. д.80-10шт-1140,0р Донышко-5шт-330,0р Наконечник-5шт-2100,0р Верхняя часть эжектора-5шт-1800,0р Цемент М-500-3м – 1920,0р Жидкое стекло-20шт-2640,0р Техпластина-10кг-5000,0р Болты, гайки М14, 16-10кг-2500,0р Болты, гайки М14-16-10кг-2500,0р Задвижка д.50-2 шт-9040,0р Задвижка д.100-2шт-12692,0р Болты, гайки М14, 16-10кг-2500,0р Техпластина-10кг-5000,0р Колонка водоразб.-2шт-23880,0
2		Т	Замена задвижек	шт.	6	ежегодно	29,2	-	
3		Т	Замена водоразборн. колонок	шт.	2	ежегодно	23,9	-	
4		Т	Устранение утечек			По мере необх.	13,6	-	Техпластина – 10кг- 5000,0р Цемент М-500–3м – 1920,0р Электроды АНО-4-20кг-6000,0р Кислород-2б-638,0р
5		Т	Ремонт деревянных щитов			По мере необх.	13,7	-	Доска н/обр.-2м3- 10000,0р Гвоздь – 5кг – 3680,0р
6	Центральный водозабор п. Палкино	Т	Ревизия и ремонт сетевых насосов, задвижек	шт.	3	ежегодно	12,3	-	Рем. комплект-2шт.-8560,0р Сальник. набивка-3кг-2220,0р Подшипник- 3шт-768,0р Болты, гайки М-14-3кг- 750,0р
7		Т	Ремонт ограждений артескважин	шт.	2	ежегодно	14,9	-	Подтоварник -1м3- 1200,0р Доска н/обр.-2м3- 10000,0р Гвоздь – 5кг – 3680,0р
8		Т	Проведение лабораторных замеров сопротивлен. изол. кабелей	шт.	2	ежегодно	-	1,1	По договору с эл. лабораторией
9	Водопроводная сеть д. Качаново, д. Н. Усита, д. Слопыгино, д. Вернявин	Т	Ревизия и ремонт запорной арматуры	шт.	8	ежегодно	15,9	-	Задвижка д.100мм-2шт-12692,0р Сальник. набивка-2кг-1480,0р Техпластина-2кг-1000,0р Болты, гайки М14-16-3кг-750,0р

10	Красино	Т	Устройство и ремонт ограждения скважин	шт.	2	ежегодно	14,9	-	Подovarник - 1м3-1200,0р Доска н/обр.-2м3- 10000,0р Гвоздь - 5кг - 3680,0р
11	Артскважина №4892 д.Новая Усита	Т	Замена глубинного насоса с подъемной трубой	шт.	1	2026г.	12,3	-	ПЭ100-35м-6650,0р Изолента ПВХ-2шт-120,0р Сгон черн.ду40-1шт-80,0р Сгон черн.ду50-1шт-140,0р Трос ст.в.опл.-35м-4375,0р
12	Транспортировка воды	Т	Ревизия и ремонт фильтра исходной воды	шт.	1	ежегодно	0,6	-	Сетка оцинк.-0,50м2- 520,0р Болты,гайки-0, 2кг- 50,0р
13	Артскважины д. Верявино	Т	Ревизия и ремонт задвижек	шт.	2	ежегодно	5,5	-	Техпластна-5кг-2500,0р Сальник набивка-2кг-1480,0р Подшипник-3шт.-768,0р Болты,гайки М14-16-3кг-750,0р
14	Водопровод д. Верявино	Т	Ревизия и ремонт кранов на центральном водопр.	шт.	4	ежегодно	1,5		Шар.кран д.50мм-1шт.-590,0р Сальник набивка-1кг-740,0р Болты,гайки М14-16-0,5кг-125,0р
15		Т	Замена задвижек в колодцах	шт.	2	ежегодно	12,7	-	Задвижка д.100мм-2шт.-12692,0р
							193,6	1,1	

План ремонтных работ и затраты на ремонтное обслуживание оборудования, зданий и сооружений на 2026г. по канализационному участку МУП «Палкинская ПМК»

№ п/п	Наименование объекта	Вид ремонта	Основная номенклатура	Ед. измер.	Количество	Сроки вып. раб.	Стоимость ремонта в тыс. руб., в т.ч.		Материалы и запчасти (руб)
							Хозспособом	Подряд	
1.	Центральный канализационный коллектор и дворовая канализация п. Палкино	T	Промывка, ремонт колодцев и люков	шт	27	ежегодно	13,2	-	Цемент М-500 – 6м – 3840,0р Сода кауст.гран.-30кг-5850р Рукав нап. ВГ 25-5шт-2230,0р Жидкое стекло-10шт-1320,0р
2.		T	Ревизия и ремонт запорной арматуры	шт.	2	ежегодно	2,6	-	Сальн. набивк- 0,5кг- 370,0р Техпластина – 3кг- 1500,0р Болты, гайки – 3кг – 750,0р
3.		T	Ревизия и ремонт насосов	шт.	2	ежегодно	11,9	-	Подшипник- 4шт- 3048,0р Литол- 1кг- 210,0р Сальн. набив.- 1кг- 740,0р Рем. комплект – 2шт- 7948,0р
4.		T	Проведение лабораторных замеров сопротивлений. изол. кабелей			ежегодно	-	1,1	<i>По договору с эл. лабораторией</i>
5.	Очистные сооружения п. Палкино	T	Ревизия и ремонт запорной арматуры	шт.	8	ежегодно	2,7	-	Сальн. набив.- 1кг- 740,0р Техпластина – 3кг- 1500,0р Болты, гайки – 2кг- 500,0р
6.		T	Ревизия и ремонт воздуховодов	шт.	1	ежегодно	7,0	-	Подшипник-2шт- 1524,0р Литол-0,3 кг- 63,0р Сальник. набивка-2кг-1480,0р Рем. комплект-1шт-3974,0р
7.	КНС д. Верняино	T	Чистка и ремонт КУ-200, КУ-400	шт.	1	ежегодно	37,4	-	Труба ст. д. 32мм-0,03т-1864,0 Стены д. 32мм-30шт-2100,0р Электроды АНО-4-5кг-1500,0р Пневмоаэрат.- 15шт-1110р Лист металл. 3мм-0,3т-1824р Вентиль д. 32мм-3шт-1050,0 Вентиль д. 25мм-2шт-612,0р Вентиль д. 20шт-3шт-546,0р Биопрепарат РБ №7-1кг-420,0р
8.		T	Проведение лабораторных замеров сопротивлений. изол. кабелей			ежегодно	-	1,1	<i>По договору с эл. лабораторией</i>
10.		T	Ревизия и ремонт насосов	шт.	1	ежегодно	0,3	-	Сальник. набив.-0,2кг- 148,0р Болты, гайки- 0,5кг- 125,0р
11.		T	Ремонт кровли	кв. м	15,0	ежегодно	1,1	-	Рубероид РКП-1рул- 415,0р Битум – 0,02т – 650,0р

12.		Т	Косметический ремонт	шт.	1	ежегодно	1,5	-	Масл.краска-10кг-1520,0р
13.		Т	Замена металлических площадок	кв.м	10	ежегодно	12,8	-	Лист металл.3мм-0,2г-12164р Электроды АНО-4-2кг-600,0р
14.	Очистные сооружения д.Верняино	Т	Ревизия и ремонт насосов	шт.	2	ежегодно	0,6	-	Сальн.набивка- 0,5кг -370,0р Болты,гайки- 1кг- 250,0р
15.		Т	Ревизия и ремонт запорной арматуры	шт.	10	ежегодно	1,0	-	Сальн.набив.-1кг- 740,0р Болты,гайки- 1кг- 250,0р
16.		Т	Ревизия и ремонт воздуходувок	шт.	2	ежегодно	1,8	-	Подшипник-2шт- 1524,0р Болты,гайки- 1кг- 250,0р
17.	Канализационный коллектор д. Верняино	Т	Промывка и ремонт колодцев	м	300,0	ежегодно	4,5	-	Цемент М-500- 1м - 640,0р Сода кауст.гран.-20кг-3900р
18.	Очистные сооружения д.Верняино	Т	Ремонт кровли	кв.м	12,0	ежегодно	1,1	-	Рубероид РКП-1рул-415,0р Битум - 0,02г - 650,0р
19.		Т	Косметический ремонт	шт.	1	ежегодно	1,5	-	Масл.краска-10кг-1520,0р
20.		Т	Замена металлических площадок	кв.м	15	ежегодно	12,8	-	Лист металл.3мм-0,2г-12164р Электроды АНО-4-2кг-600,0р
21.		Т	Проведение лабораторных замеров сопротивлений.изол.кабелей			ежегодно	-	2,2	По договору с эл.лабораторией
			Итого:				113,8	4,4	